第17表　炭　鉱　一　覧　表　（設備その他）

炭鉱名	調査期日	鉱業権者名	鉱区番号	鉱区面積(坪)	鉱区所在地	沿革	坑名	稼行炭層名	山丈cm	炭丈cm	傾斜	坑外設備 諸建物	坑外設備 電力設備	坑外設備 動力設備	坑外設備 選炭	坑外設備 積込	坑外設備 通気	坑外設備 その他	坑内設備 坑名	坑内設備 形式	坑内設備 加背	坑内設備 延長	坑内設備 構造	坑内設備 傾斜(0)	坑内設備 照明	坑内設備 運搬	坑内設備 排水	坑内設備 通気	坑内設備 その他	係員数 現場名	係員数 坑外	係員数 計名	坑夫数 坑内名	坑夫数 坑外名	坑夫数 計名
竜田	昭和22年 1月1日～15日 3月1日～15日 5月1日～3日 5月16日	曙鉱業株式会社 福島縣双葉郡 竜田村大字井出 木屋126 佐川直躬	採 438	609,300	福島縣双葉郡竜田村南平郡木戸村	明治38年 平沼專藏採掘着手	竜田第1坑（昭南）	1番層「中層」		120～180		貯炭場 2間×2間…1	100 KWH	20 HP…1（製材用）	第1坑手選	炭舎より人手により積込	自然		第1坑主要坑道運炭	斜坑	尺尺 7×7	100 m	3ツ枠	16	アセチレンガス	人力	第1坑 10HP‥1 25HP‥1	自然		14	12	26	59	35	94
			採 445	605,500	〃 竜田村富岡町			(2番層)「中下層」		20～50		1½間×3間‥1		25 HP…1（捲揚用）																					
			採 476	401,500	竜田村（第3坑）	樺太炭業株式会社 新興採炭株式会社を経						修繕工場 1 木工場 1																							
			採 489	201,100	〃 富岡町上岡村	昭和20年5月 佐川直躬個人経営	第3坑（清太郎）	(1番層)「中層」		90～170		事務所 2 見張 2		第3坑 25 HP…1（捲揚用）	第3坑手選				第3坑主要坑道	斜坑	8×8	110	3ツ枠	16		人力	第3坑 10HP‥2 5HP‥1	同上							
			試 7914	448,000	〃 富岡町上岡村			(2番層)「下層」		1.20		職員宿舎 6 倉庫 2					自然		第3坑連絡通気	斜坑	8×8		3ツ枠	16										
			試 8580	87,900	〃 富岡町	曙鉱業株式会社至現在																											
新妻赤木	昭和22年 1月16日～31日 3月中旬～下旬	福島縣双葉郡竜田村井出 木屋126 佐川直躬	採 489	131,100	〃 上岡村富岡町	採489鉱区を約10年前より請負掘をしていて昭和19年3月より買収経営中		「上層」4尺層		26		事務所 1		15 HP‥1（捲揚用）					新妻工坑運炭	斜坑	6×7		3ツ枠	25	アセチレンガス					7	2	9	18	22	40
			試 7914	248,000	〃 上岡村			「下層」4尺層		85～165		鉱員宿舎 1			手選	同上	自然		水平坑	水平坑				0		人力	自然	同上						
		福島縣双葉郡富岡	試 9570	712,000	〃 富岡町			「下層」2尺層		60～80																							
			試 7914	24,800	〃 上岡村																												
上岡	昭和22年 2月1日～5日 4月1日～15日 5月7日～16日	新興採炭株式会社 桑沢松吉	採 488	220,000	双葉郡上岡村	昭和17年より採488鉱区の請負掘をなし試844号と共に昭和19年4月より稼行		1尺6寸層		20～50		事務所 1		30 HP‥1（捲揚用）					赤木坑新第1坑	斜坑	6×7	70	3ツ枠	30			10HP‥1			2	7	9	19	15	34
			試 8404	977,400	〃			8寸層		30～40		飯場 長屋 4			手選	同上	自然								アセチレンガス	人力		同上					
		福島縣双葉郡上岡村夜ノ森 阿部勇	試 8416	684,800	〃			4尺層		60～150				10 HP‥1（捲揚用）																			
		双葉郡竜田村井出木屋126 佐川直躬	試 7914	248,000	〃			2尺層		40～70																							